Информация о фактическом устранении нарушений требований пожарной безопасности по предписанию от 17.01.2022 г. № 831/1:

	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнение
	ул. Леонова, д. 5а		
1.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлениемсоответствующего протокола испытаний	01.09.2022г	**Выполнено.** Протокол по результатам испытания наружных пожарных маршевых лестниц № 04/22 от 12.04.2022г
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах	01.09.2022г	**Выполнено.** Протокол № 311 от 04.07.2022г
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы	01.09.2022г	**Выполнено.** Протокол испытаний № 00244 от 26.07.2022г
4.	Не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения склада (помещение № 20 первого этажа согласно техническому паспорту № 445/2) с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны	01.09.2022г	**Выполнено.** Заключение от 25.03.2022г
5.	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарнойбезопасности организацией, имеющей специальное разрешение (не заключен договор на обслуживание и мониторинг АУПС)	01.09.2022г	**Выполнено.** Контракты на обслуживание и мониторинг АУПС от 20.01.2022г
6	При устройстве лестниц высотой более 45 см (лестница, ведущая в помещение прачечной) не предусмотрены ограждения с поручнями	01.09.2022г	**Выполнено.** Июль 2022г
	ул. Леонова, д. 11 Б		
7	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы	01.09.2022г	**Выполнено.** Протокол испытаний № 012 от 05.09.2022г
8	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии стребованиями СП 52.13330	01.09.2022г	Не выполнено. Поданы ходатайства о выделении финансирования в 2023г. в управление образования администрации г.Кемерово

9	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных дляэвакуации людей из здания при пожаре с составлениемсоответствующего протокола испытаний	01.09.2022г	**Выполнено.** Протокол по результатам испытания наружных пожарных маршевых лестниц № 04/22 от 12.04.2022г
10	Не определена и не обозначенакатегория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классзоны в соответствии с главой 8 Федерального закона "Техническийрегламент о требованиях пожарнойбезопасности" помещения пищеблока с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны	01.09.2022г	**Выполнено.** Заключение от 25.03.2022г
11	Огнезащитная обработка (пропитка) Деревянных конструкцийчердачного помещения не соответствует нормативным требованиям (предоставлен протокол проверки	01.09.2022г	**Выполнено.** Протокол соответствия огнезащитной обработки от 20.04.2022 г
12	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарнойбезопасности организацией, имеющей специальное разрешение (не заключен договор на обслуживание и мониторинг АУПС)	01.09.2022г	**Выполнено.** Контракты на обслуживание и мониторинг АУПС от 20.01.2022г

Артюшина Светлана Владимировна

Подписано цифровой подписью: Артюшина Светлана Владимировна